

Däniken, 21.09.2018  
Dokument-Nr. BRI-E-92678  
Bearbeiter [REDACTED]

Einschreiben  
Eidgenössisches  
Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI  
Industriestrasse 19  
5200 Brugg

**ENSI 17/17/012 - Ersatz Brandschutzklappen (H1Ü) - Forderung 1, Geschäft 17/18/011**

Sehr geehrte Damen und Herren

In Ihrem Brief [REDACTED]-17/17/012, 17KFX.BSK vom 17. Mai 2018 stellen Sie zum übergeordneten Konzept "Ersatz Brandschutzklappen" (H1Ü) und Einführung von Sofortmassnahmen folgende Forderung 1 (Zitat):

*"Die vollständige Vorschrift zur Durchführung der Integralen Tests der BSK nach VKF ist dem ENSI bis 30. Juni 2018 zur Prüfung einzureichen."*

sowie

*"Integrale Test bei sämtlichen Brandabschnitten sind auf Grundlage ... bis 31.12.2018 durchzuführen und die Resultate dem ENSI vorzulegen"*

Mit Brief BRI-E-92666 haben wir eine Fristverlängerung auf 30. September 2018 beantragt.

Die Jahresprüfung MF31 der Brandmeldeanlage wurde durchgeführt und die Resultate liegen vor.

Hiermit kommen wird diesen Forderungen nach.

Erläuterungen:

### **Prüfvorschrift VOR-E-MF-031-000**

Die Prüfvorschrift VOR-E-MF-031-000 wurde überarbeitet und mit diversen Kapiteln und Erläuterungen ergänzt. Bitte beachten Sie, dass die im Kapitel Grundlagen aufgeführten Dokumente mitgelten und für eine Beurteilung der Prüfvorschrift mit einzubeziehen sind.

- KKG Übersichtsliste Brandmeldeanlage: Dient als Basis für die Prüfpunkte und Objekte. Diese Liste sollte zusammen mit den KKG Brandschutzplänen in ihrem Hause vorliegen. Sie finden die Liste in der Beilage.
- Die Prüfvorschrift VOR-E-MF-031-000 gilt als Tech. Spez. Vorschrift für die Brandmeldeanlage im KKG. In einem Service-Vertrag mit der Lieferfirma Siemens Schweiz AG (Ostermundigen) sind die Dienstleistungen festgelegt.

### **Resultate der integralen Tests**

Alle Tests konnten im Zeitraum vom 6. August 2018 bis 7. September 2018 erfolgreich durchgeführt werden.

Die visierten Prüfprotokolle finden sie in der Beilage:

- Einsatzplanung KKG, Detail-Angaben zur Jahresrevision MF31
- Arbeitsvorbesprechung KKG
- Arbeitsnachbesprechung KKG
- Prüfprotokoll der Revisionsarbeiten
- Test der Brandfallsteuerungen inkl. BSK, gebäudeweise
- Test Gebäudeabschluss ZA
- Test Gebäudeabschluss ZB
- Einsatzberichte der beauftragten Lieferfirma Siemens Schweiz AG

Die Resultate (BRI-M-93150) der integralen Prüfungen der Brandschutzklappen sind Ihnen mit separater Post zugestellt worden.

Alle eingereichten Dokumente gelten als Nachweis der durchgeführten Arbeiten und werden im KKG archiviert.

Ihrer Antwort sehen wir mit Interesse entgegen.

Freundliche Grüsse

KERNKRAFTWERK GÖSGEN-DÄNIKEN AG

